

# यूपी0 स्टेट कार्डव्हान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0

**निगम को प्राप्त हुये ऐसे निर्माण कार्यों का विभागवार विवरण जो कि वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं हुये हैं:-**

(18.08.2025)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	पूष्ट संख्या
	2	3	4
1	समाज कल्याण	11	01
2	जनजाति	01	02
3	एकीकृत विकास योजना(सामुदायिक केन्द्र)	22	03
4	बोसिक शिक्षा	10	04
5	माझमिक शिक्षा	76	05-11
6	होमगाड़ विभाग	04	11-11
7	गृह विभाग	02	12
8	व्यवसायिक शिक्षा	06	13-13
9	स्टाम्प एवं निबन्धन	04	13-13
10	चिकित्सा स्वास्थ्य	51	13-15
11	राज्य कर विभाग	01	16-16
	कुल योग	188	

# निगम को आवंटित विभिन्न विभागों के ऐसे निर्माण कार्य, जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, उनका विवरण

1

लागत रु0 लाख में

क्र. सं.	विभाग का नाम	शासनादेश संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्राप्त धनराशि	प्रारम्भ न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	समाज कल्याण विभाग	233 / दिनांक 23.05.2022	आ०प०वि०, हापुड़, जसरूपनगर	2482.62	250.00	कोई स्टेटमेंट नहीं
2	समाज कल्याण विभाग	75 / दिनांक 29.09.2025	आ०प०वि०, हरदोली मऊ	4785.29	1674.00	टी०एस० प्रक्रिया में।
3	समाज कल्याण विभाग	07 / दिनांक 15.01.2025	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के ललकु में 50 क्षमता छात्रावास निर्माण	150.02	37.50	अनुमोदन हेतु निदेशालय प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
4	समाज कल्याण विभाग	07 / दिनांक 15.01.2025	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में 50 क्षमता बालक छात्रावास का निर्माण	150.02	75.00	-तदेव-
5	समाज कल्याण विभाग	07 / दिनांक 15.01.2025	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में 100 क्षमता बालिका छात्रावास का निर्माण	366.49	75.00	भूमि निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त नहीं, नये प्रस्ताव (भूमि) के लिए निदेशालय को सूचित
6	समाज कल्याण विभाग	07 / दिनांक 15.01.2025	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अन्तर्गत जनपद सुलतानुपर में 100 क्षमता के०एन०आई० में 100 क्षमता बालिका छात्रावास का निर्माण	366.49	37.50	इकाई पर विस्तृत आगानन गठन प्रक्रिया में।
7	समाज कल्याण विभाग	128 / 21.07.2025	राजकीय अनुसूचित जाति छात्र छात्रावास, लालगांज, प्रतापगढ़	66.23	62.92	नवीन कार्य
8	समाज कल्याण विभाग	128 / 21.07.2025	राजकीय अनुसूचित जाति छात्र छात्रावास, पट्टी, प्रतापगढ़	62.78	59.64	नवीन कार्य
9	समाज कल्याण विभाग	128 / 21.07.2025	राजकीय अनुसूचित जाति छात्र छात्रावास, लखपटा कोटा भवानीगंज, प्रतापगढ़	67.75	64.36	नवीन कार्य
10	समाज कल्याण विभाग	128 / 21.07.2025	राजकीय अनुसूचित जाति छात्र छात्रावास, काला काकर, प्रतापगढ़	67.07	63.72	नवीन कार्य
11	समाज कल्याण विभाग	128 / 21.07.2025	राजकीय अनुसूचित जाति छात्र छात्रावास, सराय दयानात, इटावा	166.39	158.08	नवीन कार्य
		संग		8731.15	2557.72	

# निगम को आवंटित विभिन्न विभागों के ऐसे निर्माण कार्य, जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, उनका विवरण

लागत रु० लाख में

क्र. सं.	विभाग का नाम	शासनादेश संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्राप्त धनराशि	प्रारम्भ न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	जनजाति विकास विभाग	43 दि० 05.03.25	एकलिंग माडल आवासीय विद्यालय ज्ञानपुर, ललितपुर मे मुख्यमार्ग एवं सी०सी० सड़क का कार्य।	148.84	148.84	सिचाइ विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर ही कार्य प्रारम्भ करने पर ही कार्यवाही होगी।
			योग	148.84	148.84	

(3)

## निगम को आवंटित विभिन्न विभागों के ऐसे निर्माण कार्य, जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, उनका विवरण

लागत रु० लाख में

क्र. सं.	विभाग का नाम	शासनादेश संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्राप्त धनराशि	प्रारम्भ न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	एकीकृत विकास योजना	14 दि० 17.01.2025 / 82 दि० 29.03.2025 / 71 दि० 29.03.2025	सामुदायिक केन्द्र (72 नग)	4944.47	4837.16	14 नग टेण्डर प्रक्रिया 50 नग कार्य प्रारम्भ 05 नग भूमि विवाद
	योग					03 नग आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
				4944.47	4837.16	

## निगम को आवंटित विभिन्न विभागों के ऐसे निर्माण कार्य, जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, उनका विवरण

दिनांक 18.08.2025

(लागत रु0 लाख में)

क्रमांक	विभाग का नाम	शासनादेश सं0	कार्य का नाम	स्थीकृत लागत (रु0 लाख में)	प्राप्त धनराशि (रु0 लाख में)	प्रारम्भ न होने का कारण
1	बोर्डर शिक्षा विभाग	33 / 2025 दिन 21.03.2025	मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कार्य, मैनपुरी	2334.90	1167.45	पुनः टेंडर की कार्यवाही की जा रही है।
2	-तदैव-	34 / 2025 दिन 21.03.2025	मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कार्य, फर्लॉबाबाद	2407.85	1203.93	भूमि परिवर्तित हुई है, आगामी नातिविद्या जा रहा है।
3	-तदैव-	68 / 5099 / 73 / 2024 नं0 1 / 924336 / 2025 दिन 31.03.2025	मुख्यमंत्री अनुभूत्य अपग्रेडेशन व आटोमेशन कम्पोजिट स्कूल, गोलहोरा, सिक्किमनगर	110.05	66.03	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, टेंडर की कार्यवाही की जा रही है।
4	-तदैव-	68 / 5099 / 73 / 2024 नं0 1 / 924336 / 2025 दिन 31.03.2025	मुख्यमंत्री अनुभूत्य अपग्रेडेशन व आटोमेशन कम्पोजिट स्कूल, गुरुहा तुर्जग ल्लाक मडवरा, ललितपुर	123.47	0.00	टेंडर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है, धनराशि अप्राप्त।
5	-तदैव-	68 / 5099 / 73 / 2024 नं0 1 / 924336 / 2025 दिन 31.03.2025	मुख्यमंत्री अनुभूत्य अपग्रेडेशन व आटोमेशन कम्पोजिट स्कूल, हस्तीनागर, झाँसी	114.59	0.00	टेंडर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है, धनराशि अप्राप्त।
6	-तदैव-	68 / 5099 / 73 / 2024 नं0 1 / 924336 / 2025 दिन 31.03.2025	मुख्यमंत्री अनुभूत्य अपग्रेडेशन व आटोमेशन कम्पोजिट स्कूल, सिरसा दोगाही, ल्लाक माध्यवर्गद, जालीन	114.59	0.00	टेंडर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है, धनराशि अप्राप्त।
7	-तदैव-	68 / 5099 / 73 / 2024 नं0 1 / 924336 / 2025 दिन 31.03.2025	मुख्यमंत्री अनुभूत्य अपग्रेडेशन व आटोमेशन कम्पोजिट स्कूल, शिवगढ़ प्रथम, सोराए, प्रयागराज	129.13	77.48	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, टेंडर की कार्यवाही की जा रही है।
8	-तदैव-	68-5099 / 220 / 2024 दिन 31.07.2024	Gautambudh Nagar Dadri M.B कर्स्टरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों में हास्टल ल्लाक का निर्माण कार्य	319.00	127.60	झाइंग परिवर्तित होना है।
9	-तदैव-	68-5099 / 220 / 2024 दिन 31.07.2024	Gautambudh Nagar Dankaur-II कर्स्टरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों में हास्टल ल्लाक का निर्माण कार्य	319.00	127.60	झाइंग परिवर्तित होना है।
10	-तदैव-	68-5099 / 220 / 2024 दिन 31.07.2024	Hapur Hapur M.B कर्स्टरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों में हास्टल ल्लाक का निर्माण कार्य	319.00	127.60	झाइंग परिवर्तित होना है।

क्र०स०	विभाग का नाम	शासनात्मक स०	कार्य का नाम	स्थीकृत लागत (क० लाख में)	प्राप्त धनराशि (क० लाख में)	प्राप्ति न होने का कारण
1	मान्यमिक शिक्षा विभाग	6391 दि० 10.01.2024	राजकीय इंटर कालेज, बहराईच का निर्माण कार्य	1009.64	504.82	पुराना भवन ध्वनीकरण प्राहक विभाग द्वारा कराया जाना है।
2	-तदैव-	2025 / 001-450-15-1-2025 दिनांक 26.03.2025	राजकीय जुबिली इंटर कालेज, गोरखपुर में इंडर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य	492.00	216.00	तकनीकी स्थीकृति प्रदान की जा चुकी है टेंडर की कारबाही इकाई द्वारा की जानी है।
3	-तदैव-	2025 / 001-450-15-1-2025 दिनांक 26.03.2025	राजकीय इंटर कालेज, नियर लाउदर रोड प्रयागराज में इंडर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य	492.00	216.00	तकनीकी स्थीकृति प्रदान की जा चुकी है टेंडर की कारबाही इकाई द्वारा की जानी है।
4	-तदैव-	2025 / 001-450-15-1-2025 दिनांक 26.03.2025	राजकीय बालिका इंटर कालेज, महाराजांग में इंडर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य	492.00	216.00	तकनीकी स्थीकृति प्रदान की जा चुकी है टेंडर की कारबाही इकाई द्वारा की जानी है।
5	-तदैव-	2025 / 001-450-15-1-2025 दिनांक 26.03.2025	पीएसटी राजकीय इंटर कालेज, फतेहपुर में इंडर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य	492.00	216.00	तकनीकी स्थीकृति प्रदान की जा चुकी है टेंडर की कारबाही इकाई द्वारा की जानी है।
6	-तदैव-	2025 / 001-450-15-1-2025 दिनांक 26.03.2025	पीएसटी राजकीय बालिका इंटर कालेज, फतेहपुर में इंडर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य	492.00	216.00	तकनीकी स्थीकृति प्रदान की जा चुकी है टेंडर की कारबाही इकाई द्वारा की जानी है।
7	-तदैव-	401 दि० 15.01.2023	सौनिक स्कूल लखनऊ में एसटीटीयो का कार्य	50.09	50.09	प्रधानाचार्य द्वारा कार्य रोका गया है।
8	-तदैव-	704/22.08.24	High School P.m.v. pure shahjal, Ayodhya	132.77	66.38	टेंडर प्रगति पर
9	-तदैव-	704/22.08.24	High School, bhitaura, Ayodhya	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
10	-तदैव-	704/22.08.24	High School TEDAVA SISTIPUR, BAHRAICH	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
11	-तदैव-	704/22.08.24	High School R H SCHOOL BASANT TEPRAS VISHESHWARGANJ, BAHRAICH	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त

क्रमांक	विभाग का नाम	शासनादेश सं०	कार्य का नाम	स्थीरकृत लागत (रु० लाख मे०)	प्राप्त धनराशि (रु० लाख मे०)	प्रारम्भ न होने का कारण
12	-तदैव-	704/22.08.24	High School UPS HARCHANDA, BAHRAICH	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
13	-तदैव-	704/22.08.24	High School GOVT. HIGH SCHOOL MAHARAJGANJ TARAI, BALRAMPUR	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
14	-तदैव-	704/22.08.24	High School U.p.s lal pur darjiniya, Balrampur	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
15	-तदैव-	704/22.08.24	High School Kajibehtha, Barabanki	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
16	-तदैव-	704/22.08.24	High School DHHEMA, BARABANKI	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
17	-तदैव-	704/22.08.24	High School Cheda, Barabanki	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
18	-तदैव-	704/22.08.24	High School darahara, Barabanki	132.77	66.38	टेण्डर प्राप्ति पर
19	-तदैव-	704/22.08.24	High School pindswaran, Barabanki	132.77	66.38	टेण्डर प्राप्ति पर कार्य स्थल पर पेड खड़े हैं।
20	-तदैव-	704/22.08.24	High School MAHMOODPUR BANAUGA, BARABANKI	132.77	66.38	टेण्डर प्राप्ति पर
21	-तदैव-	704/22.08.24	High School Raipur, Barabanki	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
22	-तदैव-	704/22.08.24	High School UPS TIRAH (COMPOSITE), JALAUJ	132.77	66.38	टेण्डर कार्य पूर्ण बरसात के कारण कर्य बाधित

क्र०सं	विभाग का नाम	शासनादेश सं०	कार्य का नाम	खीकृत लगात	प्राप्त धनराशि	प्रारम्भ न होने का कारण
				(₹० लाख में)	(₹० लाख में)	
23	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GOVT. HSS MOHANA, JALALAUN	221.00	110.05	भूमि अप्राप्त
24	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GOVT. HSS KHARKA, JALALAUN	221.00	110.05	भूमि अप्राप्त
25	-तदैव-	704/22.08.24	High School PMS BANGUAN, JHANSI	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
26	-तदैव-	704/22.08.24	High School P.M.S KHSNI KHURD, JHANSI	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
27	-तदैव-	704/22.08.24	High School P.M.V MUDAYEE, JHANSI	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
28	-तदैव-	704/22.08.24	High School P.M.V. CHAUKARI, JHANSI	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
29	-तदैव-	704/22.08.24	High School U.P.S KHAKURA, JHANSI	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
30	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GOVT HIGH SCHOOL- CHAKARA, JHANSI	221.00	110.50	टेंडर प्राप्ति पर
31	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage RAJIKIYE HIGH SCHOOL REVAN, JHANSI	221.00	110.50	टेंडर प्राप्ति पर
32	-तदैव-	704/22.08.24	High School P.M.V. DUMRAEE, JHANSI	132.77	66.38	जल भराव के कारण कार्य बाधित है।
33	-तदैव-	704/22.08.24	High School J.h.s. kumharar, Jhansi	132.77	66.38	ले-आउट हो गया है। जल भराव के कारण कार्य बाधित है।
34	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS HARSHIPUR, LALITPUR	132.77	66.38	मुदा परीक्षण प्राप्ति पर

क्र०सं	विभाग का नाम	शासनादेश सं०	कार्य का नाम	खीकृत लागत (ल० लाख मे०)	प्राप्त धनराशि (ल० लाख मे०)	प्रारम्भ न होने का कारण
35	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS JALANDHAR (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
36	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS KALYANPURA (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	मुदा परीक्षण प्रगति पर
37	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS PARAUN (COMPOSITE ), LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
38	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS BHAVNI, LALITPUR	132.77	66.38	मुदा परीक्षण प्रगति पर
39	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS DHANGAUL (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
40	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS BHAIRA (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
41	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS MARROLI, LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
42	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS MADAUN (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
43	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS SEMRA (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
44	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS TALGAON, LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
45	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS BARAUDIYAN, LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर

क्रमांक	विभाग का नाम	शासनादेश सं	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹० लाख में)	प्राप्त धनराशि (₹० लाख में)	प्रारम्भ न होने का कारण
46	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS GIDWAHA, LALITPUR	132.77	66.38	टेंडर प्रगति पर
47	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS PAWA, LALITPUR	132.77	66.38	टेंडर प्रगति पर
48	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS KHAIRADANG	132.77	66.38	टेंडर प्रगति पर
49	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS BIJRAUTHA, LALITPUR	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्रगति पर
50	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS JIYAVAN, LALITPUR	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्रगति पर
51	-तदैव-	704/22.08.24	High School GHS GAUNA (KUSMAD), LALITPUR	132.77	66.38	टेंडर प्रगति पर
52	-तदैव-	704/22.08.24	High School GHS DIDAUNIYA, LALITPUR	132.77	66.38	टेंडर प्रगति पर
53	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GHS DAILWARA, LALITPUR	221.00	110.50	मृदा परीक्षण प्रगति पर
54	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GHS POORABIRDHA, LALITPUR	221.00	110.50	टेंडर प्रगति पर
55	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GHS DONGRAKALA, LALITPUR	173.15	86.57	आगणन गठित किया जा रहा है।
56	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GHS KUMHEDI, LALITPUR	173.15	86.57	आगणन गठित किया जा रहा है।
57	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage GHS DUDHAI, LALITPUR	173.15	86.57	स्थल परिवर्तन होना है।

क्र०सं	विभाग का नाम	शासनादेश सं०	कार्य का नाम	स्थीरत लागत (ल० लाख मे०)	प्राप्त धनराशि (ल० लाख मे०)	प्रस्तु न होने का कारण
58	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS GANGCHARI (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्राप्ति पर
59	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS GADaura, LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
60	-तदैव-	704/22.08.24	Inter Collage JHS BADGANA, LALITPUR	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
61	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS PATAUA (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	भूमि आपात
62	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS BANPUR (COMPOSITE), LALITPUR	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्राप्ति पर
63	-तदैव-	704/22.08.24	High School JHS MAIGUWAN, LALITPUR	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्राप्ति पर
64	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs kramottar purakalan(girls), Lalitpur	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्राप्ति पर
65	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs barodadang, Lalitpur	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
66	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs kailguwan, Lalitpur	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्राप्ति पर
67	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs rajwara,	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर
68	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs karmara, Lalitpur	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
69	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs budwar, Lalitpur	132.77	66.38	भूमि विवाद
70	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs bamhaurighat, Lalitpur	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्राप्ति पर
71	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs sindwaha, Lalitpur	132.77	66.38	टेक्स्ट्र प्राप्ति पर

क्रमांक	विभाग का नाम	शासनादेश सं०	कार्त का नाम	स्पीफूट लागत (रु० लाख मे)	प्राप्त धनराशि (रु० लाख मे)	प्राप्त न होने का कारण
72	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs bachhrai, Lalitpur	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
73	-तदैव-	704/22.08.24	High School Jhs patna, Lalitpur	132.77	66.38	मृदा परीक्षण प्रगति पर
74	-तदैव-	704/22.08.24	High School Bhachkahi, Shravasti	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
75	-तदैव-	704/22.08.24	High School KHARA, SULTANPUR	132.77	66.38	निविदा कार्य प्रगति पर
76	-तदैव-	704/22.08.24	High School AMREMAU KARAUINDIKALA	132.77	66.38	भूमि अप्राप्त
1	होमगाइस विभाग	40/2024/ 2231 / 001-95-1-4-2024. दिनांक 12.11.2024	जनपद कोशान्थी मे जिला कार्यालय, होमगाइस का निमाण कार्य	284.46	284.46	टेंडर कार्यवाही प्रगति पर
2	-तदैव-	41/2024/ 2232 / 002-95-1-3-2024 दिनांक 12.11.2024	जनपद बैठा मे जिला/ चाँडल कार्यालय, होमगाइस का निमाण कार्य	358.88	358.88	टेंडर कार्यवाही प्रगति पर
3	-तदैव-	45/2024/ 2236 / 001-95-1099-24-20 दिनांक 12.11.2024	जनपद सम्मल मे जिला कार्यालय, होमगाइस का निमाण कार्य	335.87	335.87	तकनीकी स्पीफूटि प्रदान की जा चुकी है। टेंडर की कार्यवाही की जा रही है।
4	-तदैव-	46/2024/ 2249 / 003-95-1099-16-20 दिनांक 13.11.2024	जनपद गारखुपुर मे मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासनिक भवन का निमाण कार्य	427.57	427.57	पुनराक्षत स्वीफूटि प्राप्त होना अप्रकृत

**नियम को आवंटित विभिन्न विभागों के ऐसे निर्माण कार्य, जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, उनका विवरण**

(लागत रु. लाख में)

**दिनांक 18.08.2025**

क्रमांक	विभाग का नाम	शासनारेश सं	कार्य का नाम	स्थीकृत लागत (ल० लाख में)	प्राप्त धनराशि (ल० लाख में)	प्राप्तम न होने का कारण
1	गृह (पुलिस) विभाग	692 / 2024 / - / 001-CN-1797425 -6-7099-289-2024 दिनांक 21.10.2024	जनपद लखनऊ के अधिकारीन केंद्र वासी का तात्त्व (बिलिकेटी) के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य	1151.94	575.97	पेड की कटाई का कार्य पूर्ण, पुराने भवन के ध्वनीकरण हेतु टेपडर कार्य प्राप्ति पर
2	गृह (पुलिस) विभाग	347 / 2025 / - / 001-CN-1887975-6- 7099-30-2025 दिनांक 06.05.2025	जनपद भटोही के थाना जानपुर के आवासीय भवनों ताईप बी (एस+12) में 48 ना आवास के निर्माण कार्य	2094.08	1047.04	मुख्यालय सर पर टी0एस० का परीक्षण किया जा रहा है।

निगम को आवारित विभिन्न विभागों के ऐसे निर्माण कार्य, जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं एवं उनका लारण

(मुख्य अधि परिचय)

दिनांक 18.08.2025

लागत रु. लाख में

प्रारम्भ न होने का कारण

क्र. सं.	दिनांक का नाम	शासनदेश सख्त्या	कार्य का नाम	स्थीकृत लागत (ल० लाख में)	प्रारम्भ इनापि (ल० लाख में)	दिनांक 18.08.2025
1	2	3	4	5	6	7
1			टाटा टेक्नोलॉजीज ल०० के सहयोग में अन्तर्गत जनपद सहारनपुर ने अंडॉट० और अंडॉनिक कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष के निर्माण (मूल लागत 364.65 लाख)	380.29	354.65	टेप्डर की कार्यवाही प्रगति पर।
2			टाटा टेक्नोलॉजीज ल०० के सहयोग में अन्तर्गत जनपद शामली ने अंडॉट० और अंडॉनिक कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष के निर्माण (मूल लागत 439.७ लाख)	382.5	439.19	पुनर्स्थित तकनीकी स्थीकृति की कार्यवाही प्रगति पर।
3			टाटा टेक्नोलॉजीज ल०० के सहयोग में अन्तर्गत जनपद विजनौर ने अंडॉट० और अंडॉनिक कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष के निर्माण (मूल लागत 354.65 लाख)	380.29	354.65	पुनर्स्थित तकनीकी स्थीकृति की कार्यवाही प्रगति पर।
4	आईटी०आई०		टाटा टेक्नोलॉजीज ल०० के सहयोग में अन्तर्गत जनपद समात ने अंडॉट० और अंडॉट० नोगढ़- सिद्धार्थनगर	382.5	439.19	पुनर्स्थित तकनीकी स्थीकृति की कार्यवाही प्रगति पर।
5			39 दि 03.03.2025	492.47	492.47	टेप्डर की कार्यवाही प्रगति पर।
6			राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमपुर विजनौर में बाउझीवाल, वाटर हार्डिंग स्टाट, साईफ्टेक स्टॉच कक्ष, स्टोर रूम, कार्यशाला व्यवसाय-मैकेनिक कन्फ्यूमर इलपटैनिट में गैट, चौकीदार लक्ष्य नर्शीन की फारडेशन कार्यशाला में व केमिस के मनोगत से भठन तक की रोड व अन्य लघु के निर्माण कार्य	363.24	363.24	टेप्डर की कार्यवाही प्रगति पर।
7			8 दि 24.03.2025	355.76	177.88	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर्याप्त नहीं है।
8			जनपद शामली ने कार्यालय उप निवेशक, प्रथम एवं कार्यालय उप निवेशक, सदर त्रितीय का निर्माण कार्य	327.95	163.98	ग्राहक विभाग द्वारा अनुमोदित झाइंग प्राप्त करायी जा रही है।
9	स्टाम्प एवं निबन्धन		जनपद मुख्य उप निवेशक, प्रथम एवं कार्यालय उप निवेशक, सदर त्रितीय का निर्माण कार्य	327.95	163.98	ग्राहक विभाग द्वारा अनुमोदित झाइंग प्राप्त करायी जा रही है।
10			जनपद सहारनपुर नक्कड़ में कार्यालय उप निवेशक का निर्माण कार्य	228.95	114.48	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर्याप्त नहीं है।
11			जनपद सहारनपुर नक्कड़ में कार्यालय उप निवेशक का निर्माण कार्य	264.58	61.23	कार्य प्रारम्भ नहीं।
12			जनपद आगरा मोडिकल लोलेज में स्टेट्स लॉलाइज़ेशन एवं सलाइ दिनांक 45 दि 21.03.2025	1825.83	912.92	न्यायालय वाद
13			जनपद मेरठ ने राजकीय मोडिकल लोलेज में १० रम्पलडी एंड०ट० ल०० का निर्माण कार्य	68.63	68.63	टेप्डर कार्य प्रगति पर।
14			जनपद नेरठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौसाला में मौजूदत ओट०ट० का निर्माण कार्य	68.63	68.63	
15	चिकित्सा स्वास्थ्य		जनपद नेरठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य में मौजूदत ओट०ट० का निर्माण कार्य	68.63	68.63	
16			जनपद गोलियावाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेनी में मौजूदत ओट०ट० का निर्माण कार्य	68.63	68.63	
17			जनपद गोलियावाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुख्य उप ने मौजूदत ओट०ट० का निर्माण कार्य	68.63	68.63	टेप्डर कार्य प्रगति पर।
18			जनपद गोलियावाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वालसुर में मौजूदत ओट०ट० का निर्माण कार्य	68.63	29.03.25	
19			जनपद गोलियावाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोल में मौजूदत ओट०ट० का निर्माण कार्य	68.63	68.63	(सीधे इकाई पर प्राप्त)

(८)



क्र.सं	दिनांक का नाम	कार्य का नाम	संख्या दर सहित	संख्या का लागत	प्रति दूसरी का लागत	प्रति दूसरी का लागत
संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	(लो.लाख में)	(रु.लाख में)	(रु.लाख में)	(रु.लाख में)
37	2	3	4	5	6	7
38						
94	दि 0 26.03.2025	जन्यद शास्त्री के सामुदायिक सदस्य को नैमित्य कार्य।	68.63	68.63	31.03.25	31.03.25
39		जन्यद शास्त्री के सामुदायिक सदस्य को नैमित्य कार्य।	68.63	68.63	31.03.25	31.03.25
40		जन्यद शास्त्री के सामुदायिक सदस्य को नैमित्य कार्य।	68.63	68.63	31.03.25	31.03.25
41		जन्यद नेरठ में यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में 02 नान ओटी० मौड़लर का निर्माण कार्य।	284.69	284.69		
42		(2 नग) जन्यद नेरठ में 50 बेड संकुल अस्पताल कीवोर में मौड़लर ओटी० जा. निर्माण कार्य।	72.91	72.91		
43		जन्यद नाजियाबाद में जिला संकुल अस्पताल, संजय नगर में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।(2 नग)	284.69	284.69	26.03.25	26.03.25
44		जन्यद नाजियाबाद ने दाना सेटर में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।	73.97	73.97		
45		जन्यद नाजियाबाद में 100 बेड एसी०एच० विग में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य। (2 ना)	203.72	203.72		
46		जन्यद नाजियाबाद में 50 बेड संयुक्त अस्पताल, लोनी में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।	72.91	72.91		
47		जन्यद नाजियाबाद में 50 बेड एमसी०एच० विग में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।	72.91	72.91		
48		जन्यद हापुड में जिला संयुक्त चिकित्सा हापुड में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य। (2 ना)	203.72	203.72		
49		जन्यद हापुड द्रामा सेटर गढ़वाल सेटर हापुड में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।	73.97	73.97	टेप्डर कार्य प्रगति पर।	(टीप्पे इकाई पर प्राप्त)
50		जन्यद हुलन्दशहर संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्दरबाद में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।	72.91	72.91		
51		जन्यद बागपत जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत में मौड़लर ओटी० जा. निर्माण कार्य।	203.72	203.72		
52		(2 नग) जन्यद बागपत एमसी०एच० विग, बागपत में मौड़लर ओटी० जा. निर्माण कार्य।	203.72	203.72		
53		जन्यद मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में मौड़लर ओटी० का निर्माण	284.69	284.69	31.03.25	31.03.25
54		(2 नग) जन्यद मुजफ्फरनगर जिला नहिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।	284.69	284.69		
55		(2 नग) जन्यद मुजफ्फरनगर 100 शीर्षा एसी०एच० विग मुजफ्फरनगर में मौड़लर ओटी० जा. निर्माण कार्य।	203.72	203.72	31.03.25	31.03.25
56		जन्यद मुजफ्फरनगर द्रामा सेटर, छतीली, मुजफ्फरनगर में मौड़लर ओटी० का निर्माण	73.97	73.97		
57		जन्यद शामली जिला संयुक्त चिकित्सालय, शामली में मौड़लर ओटी० का निर्माण कार्य।(2 नग)	284.69	284.69	31.03.25	31.03.25
58		जन्यद गाजियाबाद में द्रामा सेटर में सोरेलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का निर्माण कार्य।	10.00	10.00		
59		जन्यद मुजफ्फरनगर में द्रामा सेटर में खातोली सोरेलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का निर्माण कार्य।	10.00	10.00		
60		जन्यद हुलन्दशहर ने द्रामा सेटर में सोरेलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का निर्माण कार्य।	10.00	10.00		
61		जन्यद हापुड में द्रामा सेटर में सोरेलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का निर्माण कार्य।	10.00	10.00		

निगम को आवंटित विभिन्न विभागों के ऐसे निर्माण कार्य, जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं एवं उनका कारण

(मुख्य अभिं निय)

दिनांक 18.08.2025

लागत रु0 लाख में

क्र. सं.	विभाग का नाम	शासनादेश संख्या	लाठ का नाम	स्ट्रीफ्रेट लागत (रु0 लाख में)	प्राप्त धनराशि (रु0 लाख में)	प्रदान कर होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
-	राज्य कर	6 दिनांक 25.03.2025	जनपद देवतिया में खज्ज कर लाया जाय जब तक निर्माण	857.92	250.00	टेक्सर फ्रेक्चर में